

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 91085  
Cont.pers.:  
Tel.: 058/62.70.20  
Fax: 058/62.70.50  
GSM: 0479 31 58 55  
e-mail: info@marico-installaties.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4846239\_0001  
Voork. verslagnr.:  
Datum: 20/04/2017

Klant / Opdrachtgever:  
MARICO INSTALLATIES  
RATTEVALLESTRAAT 12  
8433 MANNEKENSVERE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: 2 APPARTEMENTEN ARSENAALSTRAAT 38/0001 NIEUWPOORT 8620  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/271  
Datum onderzoek: 20/04/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2042 Onderzoeker: DEMURIE KRIS  
Eigendom van: -  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I : - Stand II -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 25 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 9 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 1.93 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen opmerkingen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker